

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | COMUNE DI SINNAI Provincia di Cagliari | Area Tecnica LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI | <i>Approvazione in linea tecnica perizia suppletiva</i> |
| | <i>Fascicolo LL.PP. n°</i> 504 | | |
| | <i>Servizio</i> | | DATA |

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | Approvazione in linea tecnica della Perizia di Variante n° 2 relativa a : Sistemazione della viabilità rurale Funtana Noa - Brandanu, strada comunale Sinnai-Burcei, strada vicinale Crabili Serreli, Piscina Paderi - Bruncu Senzu e strada comunale Sinnai – Tasonis. |
|-----------------|--|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

1 - che con deliberazione del C.C. n° 32 del 28/02/2005 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2005/2007 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi.

2 - che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 391 del 03.07.2006 sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto alla ditta F.LLI Murru Srl. di Quartu S. Elena;

3 - che in data 27 Settembre 2006 è stato stipulato il contratto d'appalto alla ditta F.Lli Murru Srl. Di Quartu S. Elena Rep. 1281, registrato a Cagliari il 10.10.2006 al n° 3892 di repertorio;

4 - che in data 6 Novembre 2006 è stata eseguita la consegna dei lavori alla ditta F.Lli Murru Srl. E che i lavori sono iniziati in data 14 Dicembre 2006;

5 - che in corso d'opera si è constatata la necessità di apportare delle modifiche al progetto in quanto tali opere non erano prevedibili in fase progettuale, quali l'esclusione della fresatura della strada Sinnai Tasonis, la ricarica della pavimentazione della strada comunale S.Basilio, la bonifica del tratto terminale della strada Sinnai Tasonis per circa 200 ml. ed i prolungamenti delle strade Cabrili Serreli e Sinnai Burcei;

6 - che il professionista incaricato ha prodotto in data 05.12.2007 la Perizia di Variante n° 2 relativa ai lavori in oggetto, composto dai seguenti elaborati: 1) Relazione tecnica - 2) Quadro economico - 3) Corografia generale - 4) Planimetrie tratti stradali oggetto di variante - 5) Planimetria con indicazioni tratti di bitumi e delle bonifiche - 6) Sezioni tipo - 7) Profilo longitudinale - 8) Elenco prezzi - 9) Analisi dei prezzi - 10) Computo metrico estimativo - 11) Stima incidenza mano d'opera - 12) Cronoprogramma - 13) Quadro comparativo;

7 - che gli interventi proposti prevedono lavorazioni per complessive € 450.000,00, come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

| Quadro Economico | | Iniziale € | Perizia € | Perizia 2 € |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Euro | Euro | Euro |
| a1 | Per lavori senza la sicurezza | € 323.455,01 | € 271.928,63 | € 271.928,63 |
| a2 | Per oneri della sicurezza | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| A | Totale lavori | € 333.455,01 | € 281.928,63 | € 281.928,57 |
| Somme a disposizione | | | | |
| b1 | Per spese generali con IVA | € 42.434,63 | € 42.434,63 | € 42.434,63 |
| b2 | Per incentivo ex art. 18 L.109/1994 | € 6.469,10 | € 6.469,10 | € 6.469,10 |
| b3 | Per IVA sui lavori nella percentuale del % 20 | € 66.691,00 | € 56.385,73 | € 56.385,71 |
| b4 | Per imprevisti ed eventuali lavori di completamento | € 950,26 | € 62.781,91 | € 62.781,99 |
| | | | € 0,00 | € 0,00 |
| B | Totale somme a disposizione | € 116.544,99 | € 168.071,37 | € 168.071,43 |
| C | Totale generale | € 450.000,00 | € 450.000,00 | € 450.000,00 |

DATO ATTO che non esistono maggiori costi derivanti dalla realizzazione delle opere;

VISTE il D.Lgs. 163/2006;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

APPROVA

in linea tecnica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/1987, il progetto medesimo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Antonio MELONI